

BOUWNIEUWS

Flexwoningen Singelpark Odijk

Op het grasveld voor het gemeentehuis worden 48 flexwoningen gerealiseerd. Met deze bouwnieuwsbrief informeren wij de direct omwonenden over de werkzaamheden en mogelijke overlast. De fundering is klaar en nu gaan we de hoogte in. Wat zijn de werkzaamheden voor de komende periode?

Werkzaamheden komende weken

Afgelopen maand heeft de aannemer de fundering aangebracht (heien) en daarna is de riolering aangelegd. Begin maart is er een transformatorstation geplaatst en de verlichting (parkeerplaats) is aangebracht. Ook zijn de funderingsbalken gelegd en zijn de contouren van het gebouw nu zichtbaar. Wat kunt u komende weken zoal verwachten?

- Stedin gaat verschillende elektriciteitskabels leggen en wordt een gestuurde boring gemaakt om het nieuw transformatorstation aan te sluiten op het elektriciteitsnet;
- Dinsdag 12 maart plaatst de aannemer bouwketen voor de medewerkers en de directievoering;
- Vanaf maandag 18 maart worden de galerijen en het trappenhuis geplaatst;
- Vanaf dinsdag 2 april start de aanvoer en plaatsing van de flexwoningen.

Deze planning is onder voorbehoud. Weersomstandigheden en onvoorziene gebeurtenissen kunnen invloed hebben op de doorlooptijd.

Overlast

Van de verschillende werkzaamheden kunt u enige overlast ervaren, waaronder de aanvoer van groot materiaal vanaf de A12 en N229. Dit kan tot kortdurende hinder op het kruispunt Singel-Schoudermantel leiden. Afhankelijk van de situatie (transport) worden er verkeersregelaars ingezet door de aannemer. Waar mogelijk probeert aannemer Plegt-Vos overlast zoveel mogelijk te beperken, maar enige mate van overlast is niet te voorkomen.

Meer informatie?

Gedurende de werkzaamheden houden wij omwonenden op de hoogte met 'bouwnieuws'. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar info@bunnik.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Daarnaast verschijnt er regelmatig een algemene nieuwsbrief over de flexwoningen. Op onze website kunt u altijd meer informatie vinden over dit project: www.bunnik.nl/flexwoningen



De contouren van het gebouw zijn nu duidelijk zichtbaar.

